



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№1/ 14.03.2023 год.

към Договор № АРД-44/13.08.2020 г. с предмет:

**„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“**

Днес, 14 03 2023год в град Белово, между:

**Община Белово с ЕИК 000 351 558**, седалище и адрес на управление: град Белово, ул. Орфей 4а, представлява на от инж. Костадин Г. Варев – кмет и Ненка Тодорова – главен счетоводител - наричана **Възложител**,

и

**„Еко Хидро 90„ООД с ЕИК 112580619**, седалище и адрес на управление: град Пазарджик, 4400, ул. „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №12, представлява на от инж. Георги Делчев – наричан **Изпълнител**, от друга страна,

На основание чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП и подписания Договор № АРД-44/13.08.2020год. с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово“, с избран изпълнител „ЕКО ХИДРО 90“ ООД, ЕИК: 112580619, и във връзка с изпълнение на дейностите по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0094-C01 за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ – РА и Община Белово с УРН 426939, по силата на който е осигурено финансиране на дейностите, се сключи настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор № АРД-44/13.08.2020год. сключен между горните страни:

### **I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ**

Съгласно разпоредбата на Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: 3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;

Съгласно чл.23 ал.1 т.1 от Договор № АРД-44/13.08.2020год. подписан между страните:„, Чл.23.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 1). Да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; "

При изпълнението на строителство по сключения между страните № АРД-44/13.08.2020год са възникнали обстоятелства за страните участници в строителния процес, които са обективирани в Обосновка на проектанта , приета от Възложителя и съгласно Заповед №4/ 13.03.2023год. и Заповед №5/13.03.2023год. от проектанта .Това от своя страна води до изменение на количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, налагащи изменение на количествено-стойностната сметка при доказана необходимост и съгласно становище на Главен архитект на община Белово с изх. № УТ – 389/ 09.03.2023год. видно от което така описаните промени не представляват съществени изменения на проекта. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след одобряването на заменителната таблица от ДФЗ.

Изготвена е заместителна таблица по образец , неразделна част от настоящото допълнително споразумение

Настоящото допълнително споразумение не води до промяна в предмета на обществената поръчка и характерът на изменението е благоприятно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тъй като води до намаляване на стойността на договора. Няма да се измени вида, предназначението и дейностите, предмет на инвестицията, нито ще доведе до увеличение на договорената финансова помощ.

Налице са обективни обстоятелства по смисъла на чл 116, ал.(1), т.7 от ЗОП, като се налагат изменения, които не са съществени.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните постигнаха съгласие и се споразумяха за следното:

**Чл.1.** Изменя се количество-стойностната сметка към Договор № АРД-44/13.08.2020год. съгласно заместителна таблица № 1 по образец на ДФЗ, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

**Чл.2.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № АРД-44/13.08.2020год.

**Чл.3.** Всички останали клаузи от Договор № АРД-44/13.08.2020год. и приложенията към него остават непроменени и запазват действието си.

**Чл.4.** Това допълнително споразумение е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.5.** Към споразумението се прилага и е неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 - Заместителна таблица № 1/ 13.03.2023год.

Приложение № 2 - Обосновка на инж. П. Захариев – Проектант и авторски надзор , Заповед № 4/ 13.03.2023год. и Заповед № 5/ 13.03.2023год на проектанта, Становище на Главен архитект на община Белово №УТ – 389/ 09.03.2023год.

Всички останали клаузи по Договор № АРД-44/13.08.2020год остават непроменени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



.....  
Инж. К. Варев – Кмет

*м.кмет. П. Георгиев*  
*Съгласувано:*  
*Г. Делчев*  
*арх. ст*

ИЗПЪЛНИТЕЛ



.....  
инж. Г. Делчев – управител